

«Отчёт о ходе реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения Пойковский на период до 2035 года»
по состоянию на 31.12.2017г.

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель / соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)		исполнено за 2017 г.
				Всего	предусмотрено программой на 2017 г.	
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство дорог в микрорайоне Коржавино	МУ «Администрация городского поселения Пойковский»	всего	270 501.40	160 060.00	<p>В течении 2017 года выполнены проектно-изыскательские работы (далее по тексту ПИР) по объекту «Инженерная подготовка территории микрорайона Коржавино (электрические сети, проезды, вертикальная планировка территории, сети водоснабжения) в гл.Пойковский Нефтеюганского района». В соответствии с заданием на выполнение ПИР строительные работы по объекту разбиты на 3 этапа строительства: № этапа Состав строительных работ</p> <p>1 этап вертикальная планировка территории</p> <p>2 этап сети электроснабжения и освещения</p> <p>сети водоснабжения</p> <p>сети водоотведения</p> <p>3 этап транспортно-пешеходная сеть микрорайона</p> <p>Состоялись торги по определению подрядной организации на выполнение 1 этапа работ. Заключение муниципального контракта планируется во второй декаде марта 2018 года.</p>
			бюджет автономного округа	202 876.05	120 045.00	
			бюджет городского поселения	67 625.35	40 015.00	
			иные источники	-	-	
2	Реконструкция улицы Северная, включая строительство велосипедных дорожек	МУ «Администрация городского поселения Пойковский»	всего	81 620.00	81 620.00	<p>Планируется внесение изменений в ПКР</p>
			бюджет автономного округа	61 215.00	61 215.00	
			бюджет городского поселения	20 405.00	20 405.00	
			иные источники	-	-	
3	Строительство и реконструкция улицы Олимпийская, включая строительство велосипедных дорожек	МУ «Администрация городского поселения Пойковский»	всего	177 338.00	177 338.00	<p>Планируется внесение изменений в ПКР</p>
			бюджет автономного округа	133 003.50	133 003.50	
			бюджет городского поселения	44 334.50	44 334.50	
			иные источники	-	-	
4	Строительство и реконструкция проездов в микрорайоне № 8	МУ «Администрация городского поселения Пойковский»	всего	28 417.04	28 417.04	<p>Планируется внесение изменений в ПКР</p>
			бюджет автономного округа	21 312.78	21 312.78	
			бюджет городского поселения	7 104.26	7 104.26	
			иные источники	-	-	